

**Interventi Pdl SII - Aggiornamento 2022-2024**  
**(Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n.13 del 29/11/2022)**

ID intervento Pdl	Località	CUP	Titolo Intervento pianificato	Avanzamento procedurale		Finanziamento pubblico		Avanzamento spesa		Note
				Annualità avvio progetto (*)	Stato di attuazione	Fonte/i	Contributo assentito	Costo complessivo	% avanz.to	
2	Spoletto	E38B22001720005	Riattivazione del campo pozzi San Nicolò	2022	eseguito	Risorse O.C.D.D.C. n. 909/2022 (Emergenza Idrica 2022)	110.000,00 €	112.866,17 €	100%	Importo contribuito da Piano E.I. 2022 rimodulato - Costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
	Trevi	E62E22000730005	Realizzazione del collegamento tra pozzo Bovara e serbatoio Bovara	2022	eseguito	Risorse O.C.D.D.C. n. 909/2022 (Emergenza Idrica 2022)	189.200,00 €	173.410,23 €	100%	Importo contribuito da Piano E.I. 2022 rimodulato - Costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
	Spoletto	E38B22001710005	Revamping sistema di capatazione delle sorgenti di Montebibico	2022	eseguito	Risorse O.C.D.D.C. n. 909/2022 (Emergenza Idrica 2022)	70.000,00 €	70.605,97 €	100%	Importo contribuito da Piano E.I. 2022 rimodulato - Costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
	Campello sul Clitunno	E28B22001550005	Revamping per incrementare la capacità di adduzione al serbatoio di Campello sul Clitunno	2022	eseguito	Risorse O.C.D.D.C. n. 909/2022 (Emergenza Idrica 2022)	170.000,00 €	177.603,16 €	100%	Importo contribuito da Piano E.I. 2022 rimodulato - Costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
503	AURI Sub Ambito 3	E61D22000210006	Riqualificazione linea fanghi e nuovo impianto produzione biometano presso dep. Casone - Foligno	2022	progettazione definitiva svolta	Risorse PNRR (M2C1 11.1 Linea C)	8.892.864,58 €	11.955.178,88 €	2%	Contributo concesso con Decreto MASE n.23 del 20/01/2023 e Atto d'obbligo per accettazione contributo: nota AURI prot.4439 del 18-05-2023 - avvio progetto con affidamento SFTE - costo complessivo da Prog. esecutivo 1° stralcio approvato
375	AURI Sub Ambito 3	E89E18000040001	Progetto di ricerca e riduzione delle perdite acquedottistiche nel territorio dell'ATI 3 Umbria	2018	lavori in corso	PSC 2014/2020	1.621.647,40 €	1.621.647,40 €	75%	Contributo concesso con Decreto Direttoriale n.353/STA del 27/06/2018 (Approvazione Accordo di Programma sottoscritto da AURI/Regione/MATM in pari data) - QE rimodulato (da MASE Verbale del 12/12/2022 ) per incrementare SaD con realizzazione rete di monitoraggio nel Comune di Montefalco

ID intervento Pdl	Località	CUP	Titolo Intervento pianificato	Avanzamento procedurale		Finanziamento pubblico		Avanzamento spesa		Note
				Annualità avvio progetto (*)	Stato di attuazione	Fonte/i	Contributo assentito	Costo complessivo	% avanz.to	
17	Bevagna	E18D11000150009	Completamento acquedotto Pianate-S. Sisto	2014	eseguito	PIAT (DGR 1186/2010)	28.518,16 €	116.583,26 €	100%	Contributo erogato - Costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
390	Bevagna	E13H18000050001	Adeguamento sistemi di potabilizzazione pozzo Cantone e altri - I° lotto funzionale	2019	lavori ultimati	PSC 2014/2020	400.000,00 €	470.000,00 €	85%	Contributo concesso con Decreto Direttoriale MATTM n.353/STA del 27/06/2018 (Appr.ne Accordo di Programma sottoscritto da AURI/Regione/MATTM in pari data) - costo complessivo da prog. esecutivo
53	Foligno	E95F05000020009	Sorgente Capodacqua - realizzazione nuovi pozzi, collegamento alla rete e alla sorgente	2012	eseguito	PSC 2014/2020	130.000,00 €	110.999,43 €	100%	Idem c.s. - Intervento ex E.I. 2012 sottoposto a successive riprogrammazioni - Costo complessivo a consuntivo da rend.ne ad AURI
382	Foligno	E67B16000930007	Realizzazione del nuovo pozzo Santo Pietro 3 e collegamento alla rete acquedottistica	2012	lavori ultimati	PSC 2014/2020	700.000,00 €	700.000,00 €	62%	2 Stralci funzionali (1° Stralcio finanziato con il Decreto di approvazione Accordo di Programma AURI/Regione/MATTM del 27/06/2018 e 2° Stralcio finanziato con Accordo di Programma AURI/Regione/MATTM del 26/05/2020) - intervento ex PE.I. 2012 - Costo complessivo da perizia (al lordo ribasso)
392	Cascia	E43H18000000001	Realizzazione nuovo pozzo "Cascia" in Località Padule con collegamento al sistema acquedottistico	2020	lavori in fase di ultimazione	PSC 2014/2020	730.248,27 €	730.248,27 €	75%	Contributo concesso con Decreto Direttoriale MATTM n.24 del 26/05/2020 (approv.ne Accordo di Programma integrativo sottoscritto da AURI/Regione/MATTM) - costo complessivo (da perizia al lordo ribasso d'asta)
393	Norcia	E53H18000020001	Realizzazione nuovo pozzo per l'agglomerato di Norcia con collegamento al sistema acquedottistico	2020	lavori in fase di ultimazione	PSC 2014/2020	1.202.561,33 €	1.202.561,33 €	66%	idem c.s. - costo complessivo da perizia al lordo ribasso d'asta

ID intervento Pdl	Località	CUP	Titolo Intervento pianificato	Avanzamento procedurale		Finanziamento pubblico		Avanzamento spesa		Note
				Annualità avvio progetto (*)	Stato di attuazione	Fonte/i	Contributo assentito	Costo complessivo	% avanz.to	
322	Spoletto	J61E14000350002	Raddoppio acquedotto Argentina I lotto (Campo pozzi - serbatoio)	2014	lavori in fase di ultimazione	Riprogrammazione risorse PSC Umbria (DGR 1101/2022)	1.195.804,27 €	1.694.579,09 €	59%	Costo complessivo da perizia (con riutilizzo ribasso d'asta )
445	Norcia	E58B23001230007	Rifacimento collegamento sorgente San Lorenzo Castelluccio. Collegamento rete idrica e fognaria area camper e delocalizzazione attività	2023	prog.ne definitiva in corso	Contributo regionale sisma 2016 (O.C.D.P.C. N. 603/2019)	350.000,00 €	224.103,00 €	100%	Costo complessivo intervento realizzato con Fondo Manut. straordinarie reti e impianti
440	Foligno	E67B16000910005	Fognatura Tenne, Via Etna e Via Monte Puranno e Sostituzione rete idrica Via Borroni (Ex 240 - 265)	2013	eseguito	L. 147/2013 e economie FSC 2000/2006 (DGR 1221 del 11/12/2019)	590.000,00 €	409.629,35 €	100%	Progettazione interna - costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
291	Nocera Umbra	E44H16001430005	Acquedotto Isola e Ponte Parrano	2017	eseguito	L. 147/2013 e economie FSC 2000/2006 (DGR 1221 del 11/12/2019)	100.000,00 €	75.460,88 €	100%	costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
369	Spello	E27H08000670005	Nuovo collettore fognario in località Osteriaccia e sottopasso Mausoleo	2008	eseguito	L. 147/2013 e economie FSC 2000/2006 (DGR 1221 del 11/12/2019)	645.974,00 €	649.698,98 €	100%	costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
438	Spello	E24H16001200005	Raddoppio condotta distributrice da serbatoio S.Margherita a Via Centrale Umbra e Sostituzione rete di distribuzione Via degli Ulivi	2017	eseguito	L. 147/2013 e economie FSC 2000/2006 (DGR 1221 del 11/12/2019)	310.000,00 €	239.149,50 €	100%	costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
337	Spoletto	E34E15002870009	Manutenzione straordinaria infrastrutture idriche e fognarie in via dell'Assalto, Via dei Duchi, Piazza delle Signorie e Piazza del Mercato.	2015	eseguito	L. 147/2013 e economie FSC 2000/2006 (DGR 1221 del 11/12/2019)	1.284.000,00 €	727.828,90 €	100%	Importi relativi al SII (contributo del Comune di € 120.000 per opere aggiuntive rispetto a quelle del SII non inserito) - Costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione

ID intervento Pdl	Località	CUP	Titolo Intervento pianificato	Avanzamento procedurale		Finanziamento pubblico		Avanzamento spesa		Note
				Annualità avvio progetto (*)	Stato di attuazione	Fonte/i	Contributo assentito	Costo complessivo	% avanz.to	
422	Spello	J26D11000050006	Riordino del sistema di raccolta e depurazione dell'agglomerato di Foligno-Spello - Adeguamento sistema depurativo e fognario dell'agglomerato di Foligno-Spello 1° Stralcio - Depuratore Castellaccio (finanz.to FAS 2000/2006)	2012	lavori ultimati	Economie FAS 2000/2006 (DGR 1541/2011)	1.973.123,49 €	2.750.000,00 €	93,2%	Incarichi professionali affidati da AURI (VUS Spa subentrata quale Soggetto Attuatore e Staz. Appaltante a partire dalla fase di agg.ne lavori) - Costo complessivo al lordo ribasso d'asta (il cui utilizzo è stato autorizzato con nota AURI ns. prot.18619/21)
373	Trevi	E64H16001250005	Fognatura Via del vivaio compresi allacci ord.227: tratto Molino Clitunno - Bocciodromo	2017	eseguito	Riprogramazione economie FSC 2007/2013	310.000,00 €	250.550,71 €	100%	Costo complessivo a consuntivo da rend.ne a Regione
512	S. Anatolia di Narco, Norcia, Cascia, Scheggino	E28B22000650005	Riordino dei sistemi fognari esistenti in aree critiche della Valnerina	2016	prog. ne definitiva in corso	Amnesso al finanziamento PNRR (Decreto MASE n. 262/2023)	1.530.000,00 €	1.900.000,00 €	1,6%	Costo complessivo da Accordo di Programma sottoscritto da AURI/Regione/MASE ed inviato ai estori del SII con nota prot.4238 del 22/04/24 -
385	Spoleto	E92E22000240005	Riordino dei sistemi fognari afferenti a depuratori in servizio aventi carico maggiore di 10.000 a.e. con adeguamento dei sistemi di alleggerimento delle portate al fine di evitare ingresso nel processo depurativo delle acque di pioggia	2021	prog. ne esecutiva	Amnesso al finanziamento PNRR (Decreto MASE n. 262/2023)	1.618.631,00 €	3.176.398,00 €	2,5%	Costo complessivo da Accordo di Programma sottoscritto da AURI/Regione/MASE ed inviato ai estori del SII con nota prot.4238 del 22/04/24
371										
386										
Vari	Sub Ambito 3	E81D22000050003	VUS-SUSTAINABILITY 4.0 – LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NELLA VALLE UMBRA	2022	prog. ne esecutiva	Amnesso al finanziamento PNRR (Decreto MIT n. 181/2023)	35.445.583,65 €	49.934.475,05 €	n.d.	Intervento che prevede l'acquisizione di beni, lavori e servizi - costo complessivo da proposta progettuale presentata il 26/10/2022